


Информация о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа" за 2021 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Исполнитель муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Мероприятия, заложенные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме, муниципальном проекте)	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы, муниципального проекта)	Код бюджетной классификации	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2021 год по решению СД ЗГО от 24.12.2020 г. № 90-ЗГО, тыс. руб. (в том числе в подпрограмму, муниципальный проект)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2021 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 16.12.2021 г. № 67-ЗГО, тыс. руб. (в том числе на подпрограмму, муниципальный проект)	Открыто ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 2021 год, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме, муниципальном проекте)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2021 год	% исполнения от открытых ассигнований
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"												
1. Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий"												
"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"		МКУ ЗГО "УЖСХ"	Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	МБ	0409 190F255550 244	119,1	149,6	149,6	149,6	125,6	100,0	100,0
				ОБ	0409 190F255550 244	494,3	621,1	621,1	621,1	125,7	100,0	100,0
				ФБ	0409 190F255550 244	11 287,7	14 185,7	14 185,7	14 185,7	125,7	100,0	100,0
				МБ	0503 190F255550 244	354,1	323,6	323,6	323,6	91,4	100,0	100,0
				ОБ	0503 190F255550 244	1 470,4	1 343,6	1 343,6	1 343,6	91,4	100,0	100,0
				ФБ	0503 190F255550 244	33 582,0	30 684,0	30 684,0	30 683,9	91,4	100,0	100,0
				Итого (местный бюджет)	473,2	473,2	473,2	473,2	100,0	100,0	100,0	
				Итого (областной бюджет)	1 964,7	1 964,7	1 964,7	1 964,6	100,0	100,0	100,0	
				Итого (федеральный бюджет)	44 869,7	44 869,7	44 869,7	44 869,6	100,0	100,0	100,0	
				Итого по "Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий"	47 307,6	47 307,6	47 307,6	47 307,4	100,0	100,0	100,0	
2. Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"												
	МКУ ЗГО "УЖСХ"	Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	МБ	0503 1900200800 244	0,0	5 293,97	5 293,97	4 206,5	0,0	79,5	79,5	
			Итого (местный бюджет)	0,0	5 293,97	5 293,97	4 206,5	0,0	79,5	79,5		
			Итого (областной бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Итого (федеральный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Итого по "Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"	0,0	5 293,97	5 293,97	4 206,5	0,0	79,5	79,5		
			Всего по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды", за счет средств бюджетов всех уровней	47 307,6	52 601,57	52 601,57	51 513,9	108,9	97,9	97,9		
Итого по программе (местный бюджет)												
Итого по программе (областной бюджет)												
Итого по программе (федеральный бюджет)												
Итого по программе												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Исполнитель муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Мероприятия, заложенные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме, муниципальном проекте)	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы, муниципального проекта)	Код бюджетной классификации	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2021 год по решению СД ЗГО от 24.12.2020 г. № 90-ЗГО, тыс. руб. (в том числе в подпрограмму, муниципальный проект)	Пределный объем средств в бюджете ЗГО на 2021 год на реализацию муниципальной программы на последнюю дату по решению СД ЗГО от 16.12.2021 г. № 67-ЗГО, тыс. руб. (в том числе в подпрограмму, муниципальный проект)	Открыто ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 2021 год, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме, муниципальном проекте)	% исполнения от предельных объемов средств, заложенных в бюджете ЗГО на 2021 год	% исполнения от открытых ассигнований
Муниципальный проект - реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», национальный проект «Жилье и городская среда»												
1. Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий"												
"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"		МБ	0409 190F255550 244	119,1	149,6	149,6	149,6	125,6	100,0	100,0
				ОБ	0409 190F255550 244	494,3	621,1	621,1	621,1	125,7	100,0	100,0
				ФБ	0409 190F255550 244	11 287,7	14 185,7	14 185,7	14 185,7	125,7	100,0	100,0
				МБ	0503 190F255550 244	354,1	323,6	323,6	323,6	91,4	100,0	100,0
				ОБ	0503 190F255550 244	1 470,4	1 343,6	1 343,6	1 343,5	91,4	100,0	100,0
				ФБ	0503 190F255550 244	33 582,0	30 684,0	30 684,0	30 683,9	91,4	100,0	100,0
	Итого (местный бюджет)					473,2	473,2	473,2	473,2	100,0	100,0	100,0
	Итого (областной бюджет)					1 964,7	1 964,7	1 964,7	1 964,6	100,0	100,0	100,0
	Итого (федеральный бюджет)					44 869,7	44 869,7	44 869,7	44 869,6	100,0	100,0	100,0
	Итого по муниципальному проекту					47 307,6	47 307,6	47 307,6	47 307,4	100,0	100,0	100,0

Руководитель МКУ ЗГО "УЖКХ"


А.Ю. Самохвалов

Оценка эффективности использования бюджетных средств за 2021 год

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (индикатора) (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме, муниципальной проекте)	Фактически достигнутые ИП муниципальной программы (в том числе подпрограммы, муниципальной проекта) за 2021 год	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1-итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр.10/итого по муниципальной программе гр.8)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2-гр.6/гр.5)	Средневзвешенная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2-гр.10 / гр.8) ≥ 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"		Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества общественных территорий	%	69,2	69,2	100,0	0,98	1,00	1,00	1,02
				68,9	68,9	100,0		1,00		
								2,0		

Руководитель МКУ ЗГО "УЖСХ"

А.Ю. Самохвалов

**Пояснительная записка
по программе «Формирование современной городской среды
на территории Златоустовского городского округа»**

Объем финансирования программы, заложенный в бюджете округа, за 2021 год, составил – **52 601,57 тыс. руб.**, в том числе:

Наименование	2020 год	2021 год
Объем финансирования программы заложенный в бюджете округа, тыс. руб., в том числе:	64 175,8	52 601,57
местный бюджет	11 266,2	5 767,17
областной бюджет	7 659,8	1 964,7
федеральный бюджет	45 249,8	44 869,7

Исполнение за 2021 год составило **51 513,9 тыс. руб. или 97,9 %**, в том числе:

Наименование	2020 года	9 месяцев 2021 года
Исполнение, тыс. руб., в том числе:	64 081,1	51 513,9
местный бюджет	11 174,9	4 679,7 (4 206,5 ¹ тыс. руб. – местный бюджет; 473,2 тыс. руб. – в рамках регионального проекта ФКГС)
областной бюджет	7 659,4	1 964,6
федеральный бюджет	45 246,8	44 869,6

¹4 206,5 тыс. руб., в том числе:

- благоустройство сквера у памятника И. Н. Бушуева (устройство тротуара) – 80,4 тыс. руб.;
- устройство песочного покрытия детской площадки на дворовой территории МКД № 34 пр. им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр. – 250,0 тыс. руб.;
- выполнение работ по устройству декоративного обрамления по бетонному основанию лестничных маршей сквер "Чайка" – 253,2 тыс. руб.;
- выполнение работ по комплексному благоустройству территории сквера "Чайка" – 438,9 тыс. руб.;
- благоустройство сквера "Городской сад" на площади III Интернационала, окраска ограды – 532,4 тыс. руб.;
- изготовление, поставка и установка декоративных столбиков ограждения на территории сквера "Чайка" ниже ДК "Победы" – 231,5 тыс. руб.;
- поставка товара (цветочница под камень, окрашенная) – 108,2 тыс. руб.;
- поставка и установка декоративных столбов освещения в сквере "Городской сад" на площади III Интернационала – 242,0 тыс. руб.;
- изготовление и монтаж кованного забора в районе сквера - городской сад на площади III Интернационала – 465,0 тыс. руб.;
- печать листовок, плаката – 23,0 тыс. руб.;
- оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ по благоустройству набережной в районе храма святого Благоверного Князя А.

Невского и по благоустройству пешеходной зоны пр. им. Ю. А. Гагарина 1-я линия (территория, ограниченная автомагистралью пр. Гагарина и парком "Крылатко") – 171,5 тыс. руб.;

– ПСД по благоустройству территорий – пешеходная зона пр. Мира, парк «Дворцовый» – 200,3 тыс. руб.;

– благоустройство сквера в квартале Северо-Западный – 151,3 тыс. руб.;

– устройство лестничного марша по пр. Мира в районе дома № 8 сквера «Чайка» – 974,8 тыс. руб.;

– изготовление и монтаж информационных стендов (брендбуков) национального проекта «Жилье и городская среда» – 84,0 тыс. руб.

В 2021 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» Златоустовскому городскому округу предусмотрено 47 307,6 тыс. руб., в том числе:

– 473,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

– 1 964,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

– 44 869,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

В 2021 году благоустроено 11 дворовых и 3 общественные территории Златоустовского городского округа. Освоение бюджетных средств составило 100 %.

1. По благоустройству дворовых территорий в количестве 11 объектов были заключены 4 муниципальных контракта. Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составляет 21 756,4 тыс. руб., из них:

Муниципальный контракт от 09.12.2020 г. № 0169300003320000371 на выполнение работ по устройству детских игровых и спортивных площадок на дворовых территориях ЗГО на сумму 5 858,3 тыс. руб. Подрядчик ООО «Паритет». Период выполнения работ с 15.04.2021 по 31.05.2021 г. Экономия по результатам торгов составила 213,6 тыс. руб. Работы выполнены на 100%. Оплачено 5 858,3 тыс. рублей;

Муниципальный контракт от 07.12.2020 г. № 0169300003320000369 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗГО на сумму 11 743,3 тыс. руб. Подрядчик ООО «Уралстрой». Период выполнения работ с 15.04.2021 по 30.07.2021 г. Экономия по результатам торгов составила 2 351,7 тыс. рублей. Работы выполнены на 100%. Оплачено 11 743,3 тыс. рублей;

По результатам экономии был заключен муниципальный контракт от 29.03.2021 г. № 0169300003321000068 на выполнение работ по устройству детской площадки на дворовой территории МКД № 2 по ул. Профсоюзной г. Златоуста на сумму 941,7 тыс. рублей. Подрядчик ИП Дедюхин Ю. Г. Период выполнения работ с 30.04.2021 по 31.05.2021 г. Экономия по результатам торгов составила 337,9 тыс. руб. Работы выполнены на 100%. Оплачено 941,7 тыс. рублей;

По результатам экономии был заключен Муниципальный контракт от 29.03.2021 г. № 0169300003321000071 на выполнение работ: благоустройство (асфальтирование) дворовых территорий ЗГО на сумму 3 213,1 тыс. рублей. Подрядчик ООО «ДРСУ». Период выполнения работ с 15.04.2021 по 30.07.2021 г. Экономия по результатам торгов составила 1 234,5 тыс. руб. Работы выполнены на 100 %. Оплачено 3 213,1 тыс. рублей.

2. По благоустройству 3-х общественных территорий заключены 8 муниципальных контрактов. Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составляет 25 551,0 тыс. руб., из них:

Муниципальный контракт от 26.11.2020 г. № 0169300003320000360 на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны проспект им. Ю. А. Гагарина 1-я линия (территория, ограниченная автомагистралью пр. Гагарина и парком "Крылатко") на сумму 4 995,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «Азия». Период выполнения работ с 15.04.2021 по 30.07.2021 г. Экономия по результатам торгов составила 571,3 тыс. руб. Выполнение работ 100 %. Оплачено 4 995,0 тыс. рублей;

Муниципальный контракт от 10.12.2020 г. № 0169300003320000368 на выполнение работ по благоустройству набережной в районе св. Благоверного Князя А. Невского на сумму 13 075,5 тыс. руб. Подрядчик ООО «Уралстройком». Период выполнения работ с 15.04.2021 по 30.07.2021 г. Экономия по результатам торгов составила 2 957,9 тыс. руб. Выполнение работ на 100 %. Оплачено 13 075,5 тыс. рублей;

Муниципальный контракт от 02.04.2021 г. № 0169300003321000077 на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера "Яблоневый сад", между домами ул. Полетаева, 1 и ул. Горького на сумму 3 856,5 тыс. рублей. Подрядчик ООО «Уралпром». Период выполнения работ с 02.04.2021 по 30.09.2021 г. Экономия по результатам торгов составила 1 020,2 тыс. руб. Выполнение работ 100 %. Оплачено 3 856,5 тыс. рублей;

Договор от 02.04.2021 г. № 33 на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера «Яблоневый сад», между домами ул. Полетаева, 1 и ул. Горького, 7 на сумму 350,8 тыс. рублей. Подрядчик ООО "Плазма". Период выполнения работ с 02.04.2021 по 30.09.2021 г. Выполнение работ на 100 %. Оплачено 350,8 тыс. рублей;

Договор от 10.12.2021 г. № 196 на выполнение работ по изготовлению и монтажу конструкций и качелей с подсветкой, арт объекта "Сердце и скамья" в районе набережной Святого Благоверного князя А. Невского на сумму 1 939,3 тыс. рублей. Подрядчик ИП Халимовский В. В. Период выполнения работ с 10.12.2021 по 20.12.2021 г. Выполнение работ на 100 %. Оплачено 1 939,3 тыс. рублей.

Заключены 3 договора на выполнение работ по монтажу систем видеонаблюдения и видеофиксации на общественных территориях:

договор от 26.04.2021 г. № 58 (набережная в районе Храма Святого Благоверного А. Невского) на сумму 589,3 тыс. рублей. Подрядчик ИП Якупов Р. Р. Период выполнения работ с 12.05.2021 по 30.06.2021 г. Работы выполнены 100 %. Оплачено 589,3 тыс. рублей;

договор от 23.04.2021 г. № 57 (пешеходная зона пр. им. Ю. А. Гагарина (территория, ограниченная автомагистралью пр. Ю. А. Гагарина и парком "Крылатко")) на сумму 155,3 тыс. рублей. Подрядчик ИП Якупов Р. Р. Период выполнения работ с 17.05.2021 по 31.08.2021 г. Работы выполнены 100 %. Оплачено 155,3 тыс. рублей;

договор от 22.04.2021 г. № 56 (сквера "Яблоневый сад" между домами ул. Полетаева, 1 и ул. Горького, 7) на сумму 589,3 тыс. рублей. Подрядчик ИП Якупов Р. Р. Период выполнения работ с 12.05.2021 по 31.08.2021 г. Работы выполнены 100 %. Оплачено 589,3 тыс. рублей.

Руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ»

 А.Ю. Самохвалов