

Информация о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа" за 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Исполнитель муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Мероприятия, заложенные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Источник финансирования муниципальной программы (в том числе подпрограммы)	Код бюджетной классификации	Объем финансирования, заложенный в муниципальную программу на 2020 год по решению СД ЗГО от 20.12.2019 г. № 82-ЗГО, тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Предельный объем средств в бюджете ЗГО на 2020 год на реализацию муниципальной программы по решению СД ЗГО от 24.12.2020 г. № 88-ЗГО, тыс. руб. (в том числе в подпрограмму)	Открыто ассигнований на 2020 год, тыс. руб.	Исполнение (кассовые расходы) за 2020 год, тыс. руб.	% исполнения от объемов, заложенных в муниципальной программе (в том числе подпрограмме)	% исполнения от предельных объемов, заложенных в бюджете ЗГО на 2020 год	% исполнения от открытых ассигнований
1. Основное мероприятие "Благоустройство дворовых и общественных территорий"												
"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"	МКУ ЗГО "УЖКХ"		Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	МБ	0409 190F255550 244	0,00	278,44	278,44	251,03	0,0	90,2	90,2
				ОБ	0409 190F255550 244	0,00	3 990,50	3 598,09	3 597,63	0,0	90,2	100,0
				ФБ	0409 190F255550 244	0,00	23 573,73	21 255,59	21 252,59	0,0	90,2	100,0
				МБ	0503 190F255550 244	574,60	296,16	296,16	283,41	49,3	95,7	95,7
				ОБ	0503 190F255550 244	8 234,80	4 244,30	4 061,73	4 061,74	49,3	95,7	100,0
				ФБ	0503 190F255550 244	48 646,40	25 072,67	23 994,19	23 994,19	49,3	95,7	100,0
				Итого (местный бюджет)			574,60	574,60	534,44	93,0	93,0	93,0
				Итого (областной бюджет)			8 234,80	7 659,82	7 659,37	93,0	93,0	100,0
				Итого (федеральный бюджет)			48 646,40	45 249,78	45 246,78	93,0	93,0	100,0
				Итого по "Основному мероприятию "Благоустройство дворовых территорий"			57 455,80	53 484,20	53 440,59	93,0	93,0	99,9
2. Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий"												
	МКУ ЗГО "УЖКХ"		Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	МБ	0503 1900200800 244	0,00	10 691,60	10 691,60	10 640,50	0,0	99,5	99,5
				Итого (местный бюджет)			10 691,60	10 691,60	10 640,50	0,0	99,5	99,5
				Итого (областной бюджет)			0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				Итого (федеральный бюджет)			0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				Итого по "Основному мероприятию "Благоустройство общественных территорий"			10 691,60	10 691,60	10 640,50	0,0	99,5	99,5
				Всего по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды", за счет средств бюджетов всех уровней			57 455,80	68 147,40	64 081,09	111,5	94,0	99,9
Итого по программе (местный бюджет)												
Итого по программе (областной бюджет)												
Итого по программе (федеральный бюджет)												
Итого по программе												
Итого по программе												

Руководитель МКУ ЗГО "УЖКХ"

А.Ю. Самохвалов

Оценка достижения плановых индикативных показателей. Оценка эффективности использования бюджетных средств за 2020 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Наименование индикативного показателя (ИП)	Единица измерения	Индикативные показатели, сформированные в муниципальной программе (в том числе в подпрограмме)	Фактически достигнутые индикативные показатели муниципальной программы (в том числе подпрограммы) за 2020 год	Исполнение индикативных показателей, %	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (форма 1- итого по муниципальной программе (подпрограмме) гр.10/итого по муниципальной программе гр. 8)	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) (форма 2- гр. 6/гр. 5)	Средневзвешенная оценка ДИП (сумма оценок исполнения ИП муниципальной программы / количество ИП по муниципальной программе)	Оценка эффективности использования бюджетных средств (форма 2 гр.10 / гр.8) ≥ 1
"Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа"		Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества общественных территорий	%	46,2	46,2	100,0	1,00	1,00	1,0	1,0
		Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	54,7	54,7	100,0		1,00		
		Благоустройство дворовых территорий Златоустовского городского округа (установка малых архитектурных форм)	шт.	21	21	100,0		1,00		
								3,0		

Руководитель МКУ ЗГО "УЖКХ"



А.Ю. Самохвалов

**Пояснительная записка
по программе «Формирование современной городской среды
на территории Златоустовского городского округа»**

Объем финансирования программы заложен в бюджете округа на 2020 год в сумме **64 175,8 тыс. руб.**, в том числе:

Наименование	2019 год	2020 год
Объем финансирования программы заложенный в бюджете округа, тыс. руб., в том числе:	98 855,2	64 175,8
местный бюджет	38 271,2	11 266,2
областной бюджет	2 427,4	7 659,8
федеральный бюджет	58 256,6	45 249,8

Исполнение за 2020 год составило **64 081,1 тыс. руб. или 99,8 %**, в том числе:

Наименование	2019 год	2020 год
Исполнение, тыс. руб., в том числе:	93 190,7	64 081,1
местный бюджет	37 935,6	11 174,9
областной бюджет	2 210,2	7 659,4
федеральный бюджет	53 044,9	45 246,8

В 2020 году в рамках **Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** благоустроены 24 дворовые и 2 общественные территории Златоустовского городского округа.

1. По благоустройству дворовых территорий в количестве 24 объектов были заключены 4 муниципальных контракта. Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составляет 28 750,8 тыс. руб., из них:

два муниципальных контракта по установке малых архитектурных форм, скамеек и урн на сумму 3 649,5 тыс. руб. с ИП Дедюхин Ю. И. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата выполненных работ в сумме 3 649,5 тыс. руб.;

два муниципальных контракта № 0169300003320000106 от 01.06.2020 г. и № 0169300003320000105 от 01.06.2020 г. на асфальтирование 23-х дворовых территорий Златоустовского городского округа были заключены на общую сумму 25 101,3 тыс. руб. Подрядчик ООО «УралСтрой». Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата выполненных работ в сумме 25 101,3 тыс. руб.

2. По благоустройству 2-х общественных территорий:

– Сквер и обелиск ниже ДК «Победы» «Чайка» в районе машиностроительного завода: стоимость работ по муниципальному контракту № 0169300003320000207 от 30.06.2020 г. составляет 12 787,2 тыс. руб. Подрядчик ООО «КАПИТАЛСТРОЙ». Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата выполненных работ в сумме 12 787,2 тыс. руб.

– Сквер у памятника И.Н. Бушуеву в районе железнодорожного вокзала. Стоимость работ по контракту составляет 8 072,6 тыс. руб. Подрядчик ООО

«СК «УралЭНЕРГО». Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата выполненных работ в сумме 8 072,6 тыс. руб.

3. По результатам экономии, образовавшейся по результатам торгов, заключен муниципальный контракт от 15.12.2020 г. № 0169300003320000373 на выполнение работ: монтаж систем видеонаблюдения и видеофиксации на территории ЗГО (сквер и обелиск ниже ДК «Победы» «Чайка», сквер у памятника И. Н. Бушуева, сквер перед театром «Омнибус», парк «Булат» и рабочее место оператора). Стоимость работ по контракту составляет 3 830,0 тыс. руб. Подрядчик ИП Усачева Н. И. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата выполненных работ в сумме 3 830,0 тыс. руб.

В 2021 году планируется благоустроить 9 дворовых и 2-е общественные территории Златоустовского городского округа. Предусмотрено на благоустройство в 2021 году 46 834,4 тыс. рублей из областного и федерального бюджетов.

В 2020 году были заключены контракты на 2021 год:

Муниципальный контракт от 26.11.2020 г. № 0169300003320000360 на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны пр. им. Ю. А. Гагарина 1-я линия (территория, ограниченная автомагистралью пр. Гагарина и парком «Крылатко») с предприятием ООО «Азия» на сумму 4 869,5 тыс. руб. Период выполнения работ до 30.07.2021 года;

Муниципальный контракт от 07.12.2020 г. № 0169300003320000369 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗГО с предприятием ООО «УралСтрой» на сумму 11 900,9 тыс. руб. Период выполнения работ до 30.07.2021 года;

Муниципальный контракт от 10.12.2020 г. № 0169300003320000368 на выполнение работ по благоустройству набережной в районе святого Благоверного Князя А. Невского с предприятием ООО «Уралстройком» на сумму 13 944,2 тыс. руб. Период выполнения работ до 30.07.2021 года;

Муниципальный контракт от 09.12.2020 г. № 0169300003320000371 на выполнение работ по устройству детских игровых и спортивных площадок на дворовых территориях ЗГО с предприятием ООО «Паритет» на сумму 5 890,3 тыс. руб. Период выполнения работ до 31.05.2021 года.

Также в 2020 году в рамках муниципальной программы **«Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа»** за счет средств местного бюджета выполнены и профинансированы следующие работы:

- поставка световых консолей 599,0 тыс. руб.;
- поставка 9 секций декоративного ограждения (для установки в сквере перед театром, от драмтеатра «Омнибус» до площади III Интернационала) 299,7 тыс. руб.;
- устройство сквера между ул. Дачная и ул. им. М.С. Кирова 247,5 тыс. руб.;
- изготовление и монтаж световой фото-зоны с размещением на пешеходной зоне рядом с памятником Бушуеву 598,0 тыс. руб.;
- изготовление и монтаж световой фото-зоны с размещением на пешеходной зоне у входа в детский парк «Крылатко» 1-я линия пр. Гагарина д. 10а 592,0 тыс. руб.;

- изготовление и монтаж световой фото-зоны с размещением на пешеходной зоне у супермаркета «Урал» пр. Мира д. 22 595,0 тыс. руб.;
- изготовление и монтаж праздничной световой консоли «Кони-звезды» с размещением на опорах уличного освещения на пр. Мира 373,1 тыс. руб.;
- изготовление и монтаж праздничной световой консоли «Полукруг» с размещением на опорах уличного освещения на ул. Ленина 401,5 тыс. руб.;
- изготовление и монтаж праздничной световой консоли «Конь-фонарик» с размещением на опорах уличного освещения на пр. Гагарина 417,8 тыс. руб.;
- изготовление и монтаж праздничной световой консоли «Кони-звезды» с размещением на опорах уличного освещения на Кусинском шоссе 455,9 тыс. руб.;
- разработка ПСД по общественным территориям 599,0 тыс. руб.;
- благоустройство дворовых территорий (установка малых архитектурных форм) 5 462,0 тыс. руб.

Руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ»

А.Ю. Самохвалов